

Bauausschuss

TOP 4

Masterplan Neandertal- Mündlicher Bericht der Verwaltung

14.02.2019

1. Rückblick

- seit dem BA am 22.11.2018 erfolgten folgende Bauarbeiten:
 - Herstellung der Bohrpfahlwand entlang der Zuwegung zum Museumsparkplatz – aufgrund von Schlechtwetter Fertigstellung Anfang Feb. 2019
 - Herstellung der Brückengründung, Pfahlkopfplatten und Brückenwiderlager an beiden Brücken erfolgt
 - Erstellung der Werkplanung sowie Statik des Brückengeländers durch die Baufirma
 - Sukzessiver Abtransport des Erdaushubes
 - Herstellung und Inbetriebnahme der bauzeitlichen Fußgängerführung

Museumsbrücke



Widerlager und Pfahlkopfplatte Anschluss Spielplatz und Mittelaufleger –
Bewehrung der Pfahlkopfplatte

Museumsbrücke



Widerlager und Pfahlkopfplatte Anschluss Spielplatz und Mittelaufleger –
Betonage der Pfahlkopfplatte

Museumsbrücke



Widerlager und Pfahlkopfplatte Anschluss Spielplatz und Mittelaufleger –
Fertiggestelltes Widerlager Spielplatzseite

Museumsbrücke



Widerlager und Pfahlkopfplatte Anschluss Spielplatz und Mittelaufleger –
Pfahlkopfplatte mit betonierten Stahlstützenauflager

Spielplatzbrücke



Widerlager und Pfahlkopfplatte Parkplatzseite (West) - Fertiggestellte Baugrube

Spielplatzbrücke



Jahresmatrize

Betoniertes Widerlager und Pfahlkopfplatte und vorbereiteten Stahlstützenauflager

Bohrpfahlwand



2. Aktuelles



2. Aktuelles

- Derzeitige und geplante Bauarbeiten bis Juni 2019:
 - Einbau der Stahlstützen an beiden Brücken bis Ende Feb.
 - Bis Ende Feb. Teilabbruch der Düsselmauer West auf HQ₁₀₀
 - Spielplatzbrücke
 - Bis Mitte März Einbau des Traggerüstes
 - Bis Anfang April Herstellung des Brückenüberbaus
 - Mai Montage des provisorischen Geländers
 - Museumsbrücke
 - Bis Ende März Einbau des Traggerüstes
 - Bis Anfang Mai Herstellung des Brückenüberbau
 - April Herstellung der Stützmauer Auftaktplatz (Platzeinfassung)

3. Sonstiges

- Erstellung der Ausführungsplanung und Ausschreibungsunterlagen für die Bauleistungen in den Spielplatz M2a und M2b erfolgt derzeit
- Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung II. Quartal 2019
- Geplanter Baubeginn August 2019
- Ende II. Quartal 2020 Abschluss der Bauleistungen

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!