




Offene Beschlüsse, Prüf- und Arbeitsaufträge des Bauausschusses Berichtszeitraum 01.01. bis 31.12.2018


Anlage

Datum der Sitzung	TOP / Betreff	Beschluss / Auftrag	Stand der Ausführung mit kurzer Begründung	
17.11.2016	Umsetzung des Masterplans Neandertal/ Projektstand nach der Entwurfsplanung - Vorlage 23/026/2016	Die Verwaltung wird beauftragt, die Umsetzung der Module M1 bis M2c sowie M3b auf Basis der vorgestellten Entwurfsplanungen weiter voranzutreiben und baulich zu realisieren.	In 2017 wurde die Genehmigungsplanung für die Module M1 bis M2c fertiggestellt. Im September 2017 wurden der erforderliche Bauantrag und der Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung bei den zuständigen Genehmigungsbehörden für die Maßnahmen in den Modulen M1 Museumsbrücke, Einmündungsbereich, M2a+b Spielplätze und M2c Spielplatzbrücke eingereicht. Die Planungen werden entsprechend dem Beschluss weitergeführt. Im Frühjahr 2018 wurden die erforderliche Baugenehmigung und die wasserrechtliche Genehmigung von den zuständigen Behörden erteilt. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen für das Modul M1 Museumsbrücke und Umgestaltung Einmündungsbereich Düssel / Mettmanner Bach und M2c Spielplatzbrücke sowie vorbereitende Maßnahmen in den Bereichen der zukünftigen Spielplätzen (Module M2a+b) erfolgte im II. Quartal 2018. Mit den Arbeiten wurden vertragsgerecht Mitte August 2018 begonnen. Die Ausschreibung der Bauleistungen für die Spielplatzmodule M2a und M2b soll im Zuge einer öffentlichen Vergabe im II. Quartal 2019 erfolgen. Der Baubeginn für diese Leistungen ist für Sommer 2019 geplant.	
18.06.2018	Vorstellung der geplanten Baumaßnahme Umgestaltung des Hintereingangs des Verwaltungsgebäudes 1 in Verbindung mit dem Umbau der Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes - Vorlage Nr. 23/014/2018	Die Verwaltung wird beauftragt, im Jahr 2019 mit den Planungen für die Umgestaltung des Hintereingangs des Verwaltungsgebäudes 1 und den Umbau der Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes zu beginnen und im Anschluss die Umsetzung zu realisieren.	Die Planung für den Umbau des hinteren Eingangs des Verwaltungsgebäudes 1 stammt aus dem Jahr 2011 und wurde aus diversen Gründen zeitlich verschoben. Zur Zeit laufen die Abstimmungen zur Umgestaltung des Hintereingangs des Verwaltungsgebäudes mit den betroffenen Ämtern.	

Offene Beschlüsse, Prüf- und Arbeitsaufträge des Bauausschusses Berichtszeitraum 01.01. bis 31.12.2018

Anlage

 = nicht umsetzbar

 = noch in Bearbeitung