

Lfd. Nr.	Abtl.	Projekt / Standort / Gebäude / Straße / Einrichtung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Kosten	Dauer der Maßnahme	Fertigstellung
Tiefbau						
1	23-3	K 23/28 Bökenbuschstraße / Rottberger Str. und Bleibergstraße in Velbert	Bei den auszuführenden Arbeiten handelt es sich um die Reinigung und Untersuchung mehrerer Haltungen, Leitungen, Schächte und Sinkkästen der Straßenentwässerung. Zurzeit wird noch genauer geprüft, wo genau sich die teilweise schwer zu findenden Schächte befinden und in welchem Zustand sie sind. Die Grundlage dafür sind, teilweise veraltete, Bestandspläne von 1988.	108.260,00	4 Monate	2.Quartal 2023
2	23-3	Umbau K 5 in Haan Martin-Luther-Straße / Turnstraße	Im Zuge der Umstufung der Martin-Luther-Straße zur Kreisstraße werden beiden Straßen (sowohl MLS als auch Turnstraße) auf einer Länge von ca. 860 m grundhaft erneuert. Bezüglich einer kurzfristig zu erfolgenden Deckensanierung der Fahrbahnbereiche konnte mit der Bezirksregierung Einvernehmen erzielt werden. Dadurch kann die derzeitige Lärmbelastung im Sinne der Anwohner reduziert werden. Die Deckensanierung ist abgeschlossen. Im April werden die letzten Markierungsarbeiten durchgeführt.	300.000 €		4. Quartal 2023
3	23-3	K 16 Fußgängerbrücke über der Haaner Straße in Erkrath	Erneuerung des Brückenüberbaus der Fußgängerbrücke über der Haaner Straße in Erkrath. Hierfür muss der bestehende Brückenüberbau kontrolliert abgerissen werden und der neue Brückenüberbau neu geplant und baulich umgesetzt werden.	Ingenieurleistungen: ca. 95.000 € brutto Bauleistung: Auftragssumme 329.921,80 € brutto	ca. 1 Jahr	4. Quartal 2023
4	23-3	Masterplan Neandertal Umsetzungsprogramm 1	In 2017 wurde die Genehmigungsplanung für die Module M1 bis M2c fertiggestellt. Im September 2017 wurden der erforderliche Bauantrag und der Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung bei den zuständigen Genehmigungsbehörden für die Maßnahmen in den Modulen M1 Museumsbrücke, Einmündungsbereich, M2a+b Spielplätze und M2c Spielplatzbrücke eingereicht. Im Frühjahr 2018 wurden die erforderliche Baugenehmigung und die wasserrechtliche Genehmigung von den zuständigen Behörden erteilt. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen für das Modul M1 Museumsbrücke und Umgestaltung Einmündungsbereich Düsseldorf / Mettmanner Bach und M2c Spielplatzbrücke sowie vorbereitende Maßnahmen in den Bereichen der zukünftigen Spielplätze (Module M2a+b) erfolgte im II. Quartal 2018. Mit den Arbeiten wurden vertragsgerecht Mitte August 2018 begonnen Die Ausschreibung der Bauleistungen für die Spielplatzmodule M2a und M2b erfolgte im Zuge einer öffentlichen Vergabe im II. Quartal 2019. Bis Ende 2019 wurden die Museums- und Spielplatzbrücke sowie der Gewässerbau bis auf kleinere Restleistungen fertiggestellt. Parallel hierzu begannen Mitte August 2019 die Bauarbeiten an den Spielplatzmodulen sowie die Fertigstellung der Auftaktplätze. Die Arbeiten wurden pünktlich zu den Sommerferien und zur Eröffnung am 24.06.2020 abgeschlossen. Zum jetzigen Zeitpunkt steht die Schlussrechnung der Bücken, die Aktivierung sowie die Abrechnung der Fördermittel aus. Die Planungen für die Module M3a neuer Düsseldorfarm (Umsetzung durch BRW) und M3b Wegeverbindung Museum – Fundstelle werden entsprechend dem Beschluss weitergeführt.	4,50 Millionen €	Baubeginn November 2017 Baufertigstellung Juli 2020	4. Quartal 2023

Lfd. Nr.	Abtl.	Projekt / Standort / Gebäude / Straße / Einrichtung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Kosten	Dauer der Maßnahme	Fertigstellung
5	23-3	Straßen- und Geh- / Radwegsanierungen	Deckensanierungsarbeiten an folgenden Abschnitten: Straßenabschnitte: - K16 in Erkrath (rd. 270 m) Geh- / Radwegabschnitte: - K2 in Ratingen (rd. 1.100 m) - K3 in Ratingen (rd. 60 m) - K16 in Haan (rd. 400 m) - K23 in Velbert (rd. 500 m)	ca. 475.000 €	insg. 1,5 Monate: (Geh- und Radwege im Zeitraum 27.02.23 - 06.04.23, Fahrbahn K 16 am 1. Juni-Wochenende)	04.06.2023

Hochbau

Förderschulen/ Förderzentren						
6	23-01	Helen-Keller Schule, Ratingen	Aufstockung mittels Container KG 300;400 u.700)	ca. 1.700.000 € (Preissteigerung aufgrund von Material-/Energiepreissteigerung) Preissteigerung wurde von dem Containerlieferant aus Slowenien /der Fa. Modul Cont angemeldet. Die Rechtmäßigkeit wird geprüft. Gerichtsverfahren mit der Fa. Modul Cont am 07.02.2024 Urteil wird am 17.04.2024 verkündet	13 Monate	4. Quartal 2023

Berufskollegs

7	23-2	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	BT A Modernisierung der WC-Anlage	90.000 €	6 Monate	4. Quartal 2023
8	23-2	Berufskolleg Hilden	Kühlung von 9 Serverräume	150.000 €	12 - 18 Monate	2. Quartal 2024
9	23-2	Berufskolleg Niederberg, Velbert	Einsatz von LED Lampen	180.000 €	12 Monate	1. Quartal 2024

Verwaltungsgebäude

10	23-2	Verwaltungsgebäude 1	Optimierung und Ergänzung von Gehwegs- und Parkplatzbeleuchtung an Zufahrt Hauptparkplatz, entlang Garagen Goethestraße, Besucherparkplatz Düsseldorfer Straße, Zufahrt Innenhof Kreishaus zur Verkehrssicherung und Steigerung Sicherheitsgefühl der Gehwegsnutzer.	65.000 €	28 Monate	1. Quartal 2024
11	23-2	Verwaltungsgebäude 4	Malerarbeiten nach Rohbauarbeiten an den Sektionaltoren wegen Putz- und Setzrisse	6.500 €	8 Monate	4. Quartal 2023
12	23-2	Verwaltungsgebäude 4	Einbau Revisionsklappen zum Dachraum für die Feuerwehr	3.000 €	9 Monate	4. Quartal 2023

Lfd. Nr.	Abtl.	Projekt / Standort / Gebäude / Straße / Einrichtung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Kosten	Dauer der Maßnahme	Fertigstellung
		Sonstige Gebäude				
13	23-2	Gefahrenabwehrzentrum Adalbert-Bach-Platz 3, Mettmann	Erweiterung Büro Feuerwehrschiele sowie Erweiterung der Damenumkleide	ca. 15.000 €	2 Monate	4. Quartal 2023
14	23-2	Liegenschaft Kasernenstraße 69, Düsseldorf	Trennung der Bauteile 1 und 3	20.000 €	4 Monate	4. Quartal 2023