

## Offene Beschlüsse, Prüf- und Arbeitsaufträge des Bauausschusses Berichtszeitraum 01.01. bis 31.12.2017

Anlage

Datum der Sitzung	TOP / Betreff	Beschluss / Auftrag	Stand der Ausführung mit kurzer Begründung	
24.11.2014, 10.09.2015	Ertüchtigung einer Mensa am Berufskolleg Niederberg - Vorlagen 23/019/2014, 23/015/2015	Die Verwaltung ist in der Sitzung des Kreisausschusses am 02.12.2013 beauftragt worden, die Mensa am Berufskolleg Niederberg zu ertüchtigen.  Erneute Beratung soll bei Wiederaufnahme der Maßnahme erfolgen.	<p>Entsprechend dieses Beschlusses begann die Verwaltung im Jahr 2014 unter Zuhilfenahme eines Fachplaners mit der Planung der Ertüchtigung der Cafeteria. Das in einem intensiven Planungsprozess mehrmals angepasste Konzept sollte in der Sitzung des Bauausschusses am 10.09.2015 vorgestellt werden. Auf Grund der angespannten Haushaltslage und der ausgesprochenen Haushaltssperre wurde das Projekt jedoch bis 2017 zurückgestellt.</p> <p>Die Präsentationen des Konzeptes im Bauausschuss und im Ausschuss für Schule und Sport erfolgten in den Sitzungen am 02.02.2017 und 13.02.2017. Der Bauausschuss beauftragte daraufhin die Verwaltung mit der Umsetzung.</p> <p>Die Aufträge für die architektonischen Planungsleistungen und die Planungsleitungen für das Gewerk Technische Gebäudeausrüstung wurden nach durchgeführten Vergabeverfahren im August 2017 erteilt. Im Anschluss wurde mit der Vorplanung der Baumaßnahme begonnen. In Abstimmung mit dem eingeschalteten Brandschutzsachverständigen und der Schulleitung ist die Entwurfsplanung mit der Einreichung des Bauantrages beim Bauaufsichtsamt der Stadt Velbert im Oktober 2017 abgeschlossen worden.</p> <p>Ende 2017 erfolgte die Ausführungsplanung. Zur Zeit werden die ersten Vergabeverfahren diverser Gewerke durchgeführt. Der zeitliche Rahmen der Verfahren und die noch ausstehende Baugenehmigung führen zu Terminverschiebungen bei der Umsetzung der Baumaßnahme. Nach heutigen Erkenntnissen kann mit der Umsetzung der Baumaßnahme im März begonnen werden.</p>	

## Offene Beschlüsse, Prüf- und Arbeitsaufträge des Bauausschusses Berichtszeitraum 01.01. bis 31.12.2017

Anlage

Datum der Sitzung	TOP / Betreff	Beschluss / Auftrag	Stand der Ausführung mit kurzer Begründung	
17.11.2016	Umsetzung des Masterplans Neandertal/ Projektstand nach der Entwurfsplanung - Vorlage 23/026/2016	Die Verwaltung wird beauftragt, die Umsetzung der Module M1 bis M2c sowie M3b auf Basis der vorgestellten Entwurfsplanungen weiter voranzutreiben und baulich zu realisieren.	Die Planungen werden entsprechend dem Beschluss weitergeführt. In 2017 wurde die Genehmigungsplanung für die Module M1 bis M2c fertiggestellt. Im September 2017 wurden der erforderliche Bauantrag und der Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung bei den zuständigen Genehmigungsbehörden für die Maßnahmen in den Modulen M1 Museumsbrücke, Einmündungsbereich, M2a+b Spielplätze und M2c Spielplatzbrücke eingereicht. Derzeit erfolgen die Erstellung der Ausführungsplanung und Ausschreibungsunterlagen zu diesen Modulen. Die Vergabe der Bauleistungen für die Module M1 und M2c ist im 1. Halbjahr 2018 vorgesehen. Der Baubeginn für die Module M1 und M2c ist für Sommer 2018 geplant. Die Ausschreibung der Bauleistungen für die Module M2a und M2b Spielplätze soll Ende 2018 erfolgen.	
29.06.2017	Vergabe der Bauleistung für die Asphaltdeckensanierungen 2017 - Vorlage 23/015/2017	Aufgrund der Nichtöffentlichkeit der Vorlage wird auf die Beratungsergebnisse der Vorlagen 23/015/2017, sowie den Aufzeichnungen zu TOP 9 der Niederschrift zur Sitzung vom 29.06.2017.	Über den aktuellen Sachstand wird im Bauausschuss am 26.02.2018 berichtet.	

= nicht umsetzbar

= noch in Bearbeitung