

Lfd. Nr.	Abtl.	Projekt / Standort / Gebäude / Straße / Einrichtung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Kosten	Dauer der Maßnahme	Fertigstellung	Anmerkungen
1	23-2	Neuausschreibung von Reinigungsleistungen	Koordination mit der Stadt Wülfrath. Erstellung eines Kooperationsvertrages. Erstellung von Leistungsverzeichnissen für die Reinigungsleistungen an allen kreiseigenen Gebäuden. Betreuung des Ausschreibungsverfahrens. Überprüfung der Ausschreibungsergebnisse.	4 Mio. € in 4 Jahren	Bis längstens Beginn der Sommerferien 2025	Start der Reinigungsleistung ab 05.07.2021 (Beginn der Sommerferien 2021)	Die Verträge sind unterzeichnet. Die Eröffnungsgespräche mit den Firmen für die 3 Lose des Kreises haben stattgefunden. Start wie geplant zum 05.07.2021.
2	23-4	Berufskolleg Hilden	Einbau einer neuen Beleuchtung in den drei Treppenträumen von Bauteil C und D	25.000 €	1 Woche	Sommerferien 2021	Die Lampen wurden eingebaut, es fehlen aktuell noch 3 Lampen, die nachproduziert werden müssen.
3	23-4	Berufskolleg Hilden	Abarbeiten von Mängeln aus der aktuellen TÜV-Prüfung der elektrischen Anlage	8.500 €	2 Wochen	Februar 2021	Die Mängelbeseitigung ist erfolgt, die Schlussrechnung steht noch aus.
4	23-4	Berufskolleg Niederberg, Velbert	Erneuerung der Damen-WC-Anlagen (zur Turnhalle) - 2. Bauabschnitt. Nach dem Umbau der Herren-WC-Anlagen in 2020 wird zur Zeit die Damen-WC-Anlage erneuert.	80.000 €	3 Monate	März-Mai 2021	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
5	23-4	Förderzentrum Nord, Velbert Haus 2	Errichtung von vier neuen Klassenzimmern in Fertigbaumodulweise	980.000 €	2 Jahre	3. Quartal 2021	Die Abnahme ist in der KW 29 erfolgt. Die Inbetriebnahme erfolgt nach den Sommerferien.
6	23-4	Förderzentrum Steeger Straße, Velbert / Ambulanz	Umbau der Ambulanz und von Teilbereichen des Kindergartens gemäß der Forderungen des neuen Trägers Landschaftsverband Rheinland	20.000 €	2 Monate	Mai 2021	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
7	23-4	Helen-Keller-Schule, Ratingen	Austausch einer überalterten Trafostation für die Helen-Keller-Schule, die Werkstätten für behinderte Menschen und den Heilpädagogischen Kindergarten gegen eine neue Station auf dem Gelände der Helen-Keller-Schule	85.000 €	14 Tage	Juli 2021	Die Abnahme der neuen Trafostation mit den Stadtwerken Ratingen fand am 16.07.2021 statt.
8	23-4	Helen-Keller-Schule, Ratingen	Erneuerung des defekten Sonnenschutzes im Verwaltungsbereich und im Mehrzweckraum	8.500 €	21 Tage	Mai 2021	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Vertikallamellen in der Verwaltung, im Küchenbereich und im Lehrerzimmer wurden erneuert und Plissees im Mehrzweckraum angebracht.
9	23-4	Helen-Keller-Schule, Ratingen	Austausch einer defekten alten Aufzugsanlage gegen eine moderne Ersatzanlage	68.000 €	14 Tage	Mai 2021	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Anlage wurde übergeben, die durch den Fachplaner und 23 festgestellten Mängel müssen noch vom AN beseitigt werden.
10	23-4	Helen-Keller-Schule, Ratingen	Austausch einer defekten Rauchschutztür und Installation einer rauchmeldergesteuerten Magnetfesthaltung	5.900 €	1 Tag	Mai 2021	erledigt und Metallbauarbeiten abgerechnet. In der 31. KW wird der beschädigte Flock im Treppenraum wandflächig überarbeitet und im Flurbereich ein Teilstück der Wand gestrichen.
11	23-4	Helen-Keller-Schule, Ratingen	Erneuerung der Bodenbeläge in den Flurbereichen und Klassenräumen. Der alte Linoleumboden ist verschlissen und wird gegen einen neuen Boden getauscht.	30.000 €	14 Tage	Sommerferien 2021	Die Bodenbelagsarbeiten sind abgeschlossen, es müssen nun noch am 2. + 3. 08.21 in drei Räumen die Wände gestrichen werden, am 04.08.21 kommt das Umzugsunternehmen und räumt die Möbel wieder in die leergemachten Räume.
12	23-4	Helen-Keller-Schule, Ratingen	Umgestaltung Psychomotorikraum	12.000 €	14 Tage	August 2021	Tafel, Waschbecken, Wasseranschlüsse Küche, Fensterbrett, Fingerklemmschutz wurden bereits montiert bzw. installiert, 2 Wände werden in der 31. KW gestrichen, Sonnenschutz wird in den Sommerferien fertiggestellt.
13	23-01	Schule am Thekbusch, Velbert	Hausmeisterhaus: Instandsetzung, Reinigung, Streichen der Fassade	4.281 €		Juni 2021	
14	23-01	Schule am Thekbusch, Velbert	Verwaltung: Instandsetzung, Reinigung, Streichen der Fassade	3.151 €		Juni 2021	
15	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Düsseldorf Straße 26, Mettmann	Austausch einer defekten T 90-Rauchschutz-Tür	15.200 €	3 Tage	Februar 2021	Der Einbau ist erledigt, die Maßnahme Metallbauarbeiten abgerechnet.
16	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Düsseldorf Straße 26, Mettmann	Chemisches Untersuchungsamt: Umbau eines Laborraums zu einem Büroraum	8.000 €	1 Monat	Juni 2021	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
17	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Düsseldorf Straße 26, Mettmann	Überarbeitung des Eingangsbereichs des Straßenverkehrsamtes (Streichen der Decken im Laubengang, des Geländers, der Säulen)	15.000 €	14 Tage	Mai / Juni 2021	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
18	23-4	Verwaltungsgebäude 4, Düsseldorf Straße 47-55, Mettmann	Malerarbeiten im Foyerbereich, Neuanstrich von Decken und teilweise Wandbereichen nach Elektroinstallationen	8.000 €	10 Tage	Juni 2021	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
19	23-4	Verwaltungsgebäude 4, Düsseldorf Straße 47-55, Mettmann	Diverse Trockenbauarbeiten	4.000 €	7 Tage	Juni 2021	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
20	23-4	Verwaltungsgebäude 4, Düsseldorf Straße 47-55, Mettmann	Instandsetzung des Fliesenspiegels im Atrium	5.000 €	14 Tage	Juni 2021	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
21	23-4	Verwaltungsgebäude 4, Düsseldorf Straße 47-55, Mettmann	Einbau einer Innentüre gemäß Nutzeranforderung Amt 50	4.000 €	7 Tage	Juni 2022	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
22	23-4	Wohnverbund Ratingen	Erstellung einer Gefährdungsanalyse	4.000 €	3 Wochen	31.02.2021	Die Maßnahme ist abgeschlossen, der Bericht des Fachplaners liegt vor. Daraus resultierend müssen Sanierungen an der Trinkwasserleitung vorgenommen werden.