

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 23/021/2022

Bauausschuss am 12.09.2022

Zu Punkt 7: Sanierung Schwimmbadtechnik Förderschule an der Virneburg Hier: Bearbeitungsstatus 3. Quartal 2022

Frau Hoffmann gibt bekannt, dass der in der Vorlage angegebenen Terminplan nicht eingehalten werden kann. Die Inbetriebnahme kann erst am 10.10.2022 und die Eröffnung Anfang November erfolgen. Dies hängt von der Lieferung spezieller Kabel und Steckverbindungen ab, die von der Firma Siemens voraussichtlich für die 38. Kalenderwoche angekündigt wurden.

Es bestehen keine Wortmeldungen dazu.

Der Bauausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

Ausschuss für Schule und Sport am 12.09.2022

Zu Punkt 11: Sanierung Schwimmbadtechnik Förderschule an der Virneburg Hier: Bearbeitungsstatus 3. Quartal 2022
--

Herr Gilbert erläutert zum aktuellen Sachstand, dass Ende September oder Anfang Oktober im Rahmen eines ca. dreiwöchigen Probebetriebs die sanierte Schwimmbadtechnik getestet werden soll, so dass das Schwimmbad voraussichtlich nach den Herbstferien wieder von den Schülerinnen und Schülern genutzt werden kann. Er sieht dem Ganzen vorsichtig positiv entgegen.

KA Mick-Teubler spricht dem Kreis Mettmann ein Lob für die Einhaltung des Budgets und des Zeitrahmens aus.

Der Ausschuss für Schule und Sport nimmt die Vorlage zur Kenntnis.