Kreis Mettmann
Der Landrat

Sitzung des Bauausschusses am 03.06.2019

- TOP 3 Informationen der Verwaltung

Übersicht über fertig gestellte Projekte des Amtes 23 in dem Zeitraum 26.01. – 30.04.2019

Lfd. Nr.	Standort / Gebäude	Beschreibung der Maßnahme	Verantwortlicher Bereich
1	Liegenschaft an der Kasernenstraße, Düsseldorf	Erneuerung des Lastenaufzuges im Hochhaus	23-4
2	Liegenschaft an der Kasernenstraße, Düsseldorf	Trockenbauarbeiten im Aufzugs-Maschinenraum	23-4
3	Verwaltungsgebäude 1, Mettmann	Austausch des Bodenbelags und Elektrifizierung der Tischanlagen im großen Sitzungssaal	23-4
4	Verwaltungsgebäude 2, Mettmann	Anbringung von Sichtschutzfolien in Büroräumen im Erdgeschoss (Goethestraße)	23-4
5	Verwaltungsgebäude 3, Mettmann	Erneuerung des Gasbrenners / Heizungsanlage	23-4
6	Verwaltungsgebäude 4, Mettmann	Rückbau der ehemaligen Lüftungszentrale unter der Druckerei	23-4
7	Verwaltungsgebäude 5, Mettmann	Anbringung von Sichtschutzfolien in neu angemieteten Büros des 1.Obergeschosses (Jubiläumsplatz)	23-4
8	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	Errichtung von Fahrradständern	23-4
9	Berufskolleg Niederberg, Velbert	Reparatur der Sonnenschutzanlagen im Außenbereich des 2. Bauabschnitts	23-4
10	Berufskolleg Niederberg, Velbert	Einbau eines Sonnenschutzes / Verdunklung im Klassenraum 631	23-4
11	Schule am Thekbusch, Velbert	Malerarbeiten	23-4
12	Schule am Thekbusch, Velbert	Einbau von Panikschlössern	23-4
13	Schule am Thekbusch, Velbert	Absicherung einer Böschung (Metallkonstruktion)	23-4
14	Wohnverbund Ratingen und Außenwohngruppen	Malerarbeiten	23-4
15	Kreisstraße 9, Langenfeld	Umsetzung einer verkehrsrechtlichen Anordnung der Stadt Langenfeld, Aufstellung von Parkplatzschildern „nur PKW“	23-3
16	Kreisstraße 19, Ratingen	Lichtsignalanlage Breitscheider Weg / Rehhecke / Brandsheide, Erneuerung von vier Peitschenmasten	23-3
17	Kreisstraße 21, Erkrath	Lichtsignalanlage Kreuzstraße / Kirchstraße / Bahnstraße, Erneuerung einer Detektionsschleife	23-3

Lfd. Nr.	Standort / Gebäude	Beschreibung der Maßnahme	Verantwortlicher Bereich
18	Kreisstraße 20, Haan	Reparatur des Straßenbelags auf einer Länge von ca. 12 m in Richtung Gruiten bei km 0,364 in Stationierungsrichtung auf der Ellscheider Straße	23-3
19	Naherholungsgebiet Stindertal, Mettmann	Umbau und Umgestaltung des Spielplatzes Ellersbusch an der Kreisstraße 26	23-3

Bauausschuss

TOP 6
Masterplan Neandertal-
Mündlicher Bericht der Verwaltung

03.06.2019

1. Rückblick

- seit dem BA am 14.02.2019 erfolgten folgende Bauarbeiten:
  - Teilabbruch der Düsselmauer West auf HQ100
  - Einbau der Stahlstützen an beiden Brücken
  - Museumsbrücke
    - Einbau des Traggerüstes Beginn des Einbaus der Schalung für den Brückenüberbau
  - Spielplatzbrücke
    - Einbau des Traggerüstes und der Schalung für den Brückenüberbau
    - Betonage des Brückenüberbaus am 08.05.2019

Gewässerbau – vorbereitende Maßnahmen

Teilabbruch der linken Ufermauer an der Düssel - vorher

Gewässerbau – vorbereitende Maßnahmen

Teilabbruch der linken Ufermauer an der Düssel - nachher

Museumsbrücke

Betonierte Stahlstützenauflager und eingebaute Stahlstütze

Museumsbrücke

Einbau Traggerüst

neanderland
das neandertal

Museumsbrücke

Einbau Traggerüst

Museumsbrücke

Vorbereitung der Schalung für den Brückenüberbau

Museumsbrücke

Vorbereitung der Schalung für den Brückenüberbau

Spielplatzbrücke

Betonierte Stahlstützenauflager und eingebaute Stahlstütze (Spielplatzseite)

Spielplatzbrücke

Einbau des Traggerüstes

Spielplatzbrücke

Vorbereitung der Schalung für den Brückenüberbau

Spielplatzbrücke

Fertiggestellte Schalung und Einbau der Wangenbleche für die Geländermontage

neanderland
das neandertal

Spielplatzbrücke

Einbau der Bewehrung in den Brückenüberbau

Spielplatzbrücke

07.05.2019 Betonage des Brückenüberbaus

2. Aktuelles

neanderland
das neandertal

2. Aktuelles

- Derzeitige und geplante Bauarbeiten bis September 2019:
  - Museumsbrücke
    - Bis Mitte Juni Einbau Schalung und Bewehrung Überbau
    - Mitte Juni Betonage des Brückenüberbaus
    - Mitte Juli Ausschalung und Ausbau Traggerüst
  - Spielplatzbrücke
    - Ende Juni Ausschalung und Ausbau Traggerüst
    - Ende Juni Montage des provisorischen Geländers
  - Juli Herstellung der Stützmauern Auftaktplatz (Platzeinfassung)
  - Ab Mitte Juli bis Ende Sept. Gewässerbau
    - Herstellung der Gewässeraufweitung Düssel
    - Herstellung des neuen Gewässerbettes Mettmanner Bach einschl. der Sohlgleite
    - Fertigstellung der neuen Böschung zur Talstraße

neanderland
das neandertal

3. Stand zu den Spielplatzmodulen M2a und M2b

- Erstellung der Ausführungsplanung und Ausschreibungsunterlagen für die Bauleistungen für die Spielplätze ist erfolgt
- Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung II. Quartal 2019
  - Veröffentlichung: am 17.04.2019
  - Submission: am 20.05.2019
  - Derzeit erfolgt die Prüfung und Auswertung
  - Am 01.07.2019 Einholung Vergabebeschluss
- Geplanter Baubeginn August 2019
- Ende II. Quartal 2020 Abschluss der Bauleistungen

neanderland
das neandertal

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!